

Số: 121/BC-UBND

Kiến Hưng, ngày 08 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện công tác ĐTXD 6 tháng đầu năm 2018,
dự kiến sử dụng nguồn tăng thu kết dư năm 2017 và đề nghị điều chỉnh,
bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
(Trình tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND phường khoá XX; NK 2016-2021)**

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/ NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính Phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 10/2015/ NQ-HĐND quận ngày 21/10/2015 của HĐND quận Hà Đông về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 của quận Hà Đông, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND quận Hà Đông về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) của quận Hà Đông; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND quận Hà Đông về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) của quận Hà Đông;

Thực hiện Nghị quyết số: 26/2015/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của HĐND phường phê chuẩn danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020 của UBND phường Kiến Hưng, Nghị quyết HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách phường

năm 2018 ; UBND phường báo cáo kết quả về công tác đầu tư xây dựng cơ bản với những nội dung cụ thể như sau:

I- VỀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VỀ ĐẦU TƯ XDCB:

- Trong năm do tiếp tục ảnh hưởng của suy thoái kinh tế; Thị trường bất động sản chuyển biến chậm, nên nguồn kinh phí đầu tư XDCB của quận gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn; Trên địa bàn phường không có dự án thu hồi đất nên không có tiền BTHT- GPMB từ quỹ đất công nên không được hưởng tỷ lệ điều tiết nguồn kinh phí đầu giá QSD đất nên công tác đầu tư XDCB gặp rất nhiều khó khăn. Nhu cầu cần đầu tư trên địa bàn phường thì rất lớn để đáp ứng với nguyện vọng của cử tri, của nhân dân, song nguồn vốn hạn hẹp, khó khăn; nhiều dự án đã được phê duyệt chuẩn bị đầu tư nhưng không có vốn để triển khai thi công.

- Do điều hành nguồn vốn tập trung theo danh mục dự án được phê chuẩn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; nên UBND phường không chủ động điều hành về nguồn vốn đầu tư, hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch phân bổ vốn của Quận; do đó số lượng dự án đầu tư năm 2017, 2018 của phường không nhiều và không có tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí.

- Mặc dù tình hình nguồn vốn đầu tư khó khăn; Nhưng các dự án phục vụ đời sống dân sinh, như: Trường học, Công trình văn hóa thể thao, Hạ tầng kỹ thuật vẫn được Quận quan tâm như Hội trường họp dân các tổ dân phố, cải tạo đường hệ thống thoát nước trong khu dân cư, Trường học ở khu đất dịch vụ, khu đất đầu giá TĐC nên đã góp phần vào việc phát triển đô thị hóa, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng, nâng cao đời sống của nhân dân.

II- VỀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018:

1- Về công tác chỉ đạo triển khai và quản lý chất lượng:

Thực hiện Nghị định 46/2015/NĐ - CP và các quy định về phân cấp về quản lý dự án; trong năm UBND phường đã bám sát các quy định của pháp luật và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Quận uỷ, UBND quận; của Đảng uỷ- HĐND phường để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên Nhà họp dân, đường giao thông, dự án khác thuộc lĩnh vực văn hoá di tích tâm linh dự án trùng tu tôn tạo miếu Đa Sỹ và Mậu Lương , cải tạo Nghĩa trang nhân dân dự án thuộc lĩnh vực môi trường và kè ao Bom. Đặc biệt phối hợp tốt với đơn vị tư vấn QLDA đủ năng lực kinh nghiệm, bám sát trình tự thủ tục đầu tư để điều hành triển khai sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo đúng quy định;

Quá trình chỉ đạo điều hành UBND phường đã thường xuyên bám sát Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư liên tịch giữa Bộ tài chính-UBTWMTTQ Việt Nam về tổ chức hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Hiện nay 100% các dự án do UBND phường triển khai đều có sự phối hợp của MTTQ phường chủ trì chỉ đạo các tổ giám sát đầu tư cộng đồng ở địa bàn khu dân cư phối hợp với các đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị thi công triển khai thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt đảm bảo về chất lượng, tiến độ và kỹ thuật.

Quá trình triển khai; UBND phường thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá giám sát chất lượng tiến độ đầu tư từng hạng mục, từng dự án và yêu cầu các đơn vị cập nhật hồ sơ đầy đủ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; Đặc biệt đã tập trung cao độ hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất của dự án Nhà hợp dân của tổ dân phố 13; đơn đốc hoàn thiện quyết toán dự án cải tạo nghĩa trang nhân dân Đa Sỹ, dự án Kè Ao Bom Mậu Lương.

Với kết quả đầu tư XDCB từ các năm trước và trong 6 tháng đầu năm 2018 nên đã góp phần làm cho bộ mặt của phường được đổi mới, phát triển theo hướng đô thị hoá, đáp ứng với nguyện vọng, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

2- Về điều hành kế hoạch vốn đầu tư XDCB: (chi tiết biểu số: 01).

- UBND phường tập trung chỉ đạo, đơn đốc các đơn vị nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn đã được bố trí 6 tháng đầu năm 2018, ước đạt 80,5% kế hoạch vốn của quận. Đối với kế hoạch vốn của phường có 02 dự án mới được phân bổ theo dự toán năm 2018 Chỉ đạo thực hiện tất toán tài khoản, đóng mã dự án, tập trung đơn đốc quyết toán các dự án.

2.1 - Nguồn vốn Ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2018:

- Chi đầu tư ước thực hiện: 00 đồng, bằng 00% kế hoạch vốn năm;
+ Năm 2018 UBND phường được quận giao dự toán chi đầu tư xây dựng số tiền là 700.000.000 đồng bằng nguồn thu đền bù khi nhà nước thu hồi đất, nhưng đến tháng 6 năm 2018 phường chưa có nguồn thu lên chưa thể triển khai được 02 dự án mới:

+ Mua sắm lắp đặt trang thiết bị hội trường, nhà làm việc BCH quân sự phường Kiến Hưng;

+ Xây dựng sân khấu ngoài trời phường Kiến Hưng;

- Tạm ứng chi GPMB dự án năm 2017 chuyển 2018 thanh toán: Đối với dự án Chợ Kiến Hưng chuyển tiếp sang năm 2018 đang hoàn thiện thủ tục thanh toán

qua kho Bạc chuẩn bị hồ sơ phục quyết toán, hiện nay Đảng ủy, HĐND, UBND đang tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm dự án này.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 UBND phường đã phân bổ kế hoạch vốn XDCB cho các dự án theo đúng danh mục và kế hoạch đã được HĐND thông qua.

2.2 - Nguồn vốn Ngân sách Quận 6 tháng đầu năm 2018;

*** Việc thực hiện kế hoạch vốn:**

- Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2018 ước thực hiện là 14.900.000.000/18.500.000.000 đồng, bằng 80,5 % kế hoạch vốn;
- Kế hoạch vốn: 18.500.000.000 đồng cho 08 dự án; (trong đó có 04 dự án chuyển tiếp, 04 dự án mới khởi công và chuẩn bị khởi công); gồm các dự án:
 - + Kè ao bom Mậu Lương phường Kiến Hưng;
 - + Trùng tu, tôn tạo miếu Mậu Lương;
 - + Vía hè, rãnh thoát nước, đường ngõ tổ dân phố 10, phường Kiến Hưng;
 - + Nhà làm việc BCH quân sự phường Kiến Hưng;
 - + Trùng tu tôn tạo miếu Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng;
 - + Nhà họp dân tổ dân phố số 7 phường Kiến Hưng;
 - + Nhà họp dân tổ dân phố số 5 phường Kiến Hưng;
 - + Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường, rãnh thoát nước khu dân cư Đa Sỹ và Mậu Lương;

*** Việc quyết toán dự án hoàn thành đang chờ thẩm tra quyết toán:**

Hiện nay phường có 03 dự án đã hoàn thành đang chờ quyết toán, phường đang tập trung chỉ đạo quyết toán dự án hoàn thành đang chờ phòng Tài chính ra kết quả thẩm tra dự án 01 và phòng QLĐT quận kiểm tra hồ sơ chuyển phòng Tài chính kế hoạch quận thẩm tra quyết toán 02 dự án, đang triển khai thi công 02 dự án; Cụ thể như sau:

- Nhà họp dân tổ dân phố 13 ;
- Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang nhân dân Đa Sỹ.
- Kè ao Bom Mậu Lương

*** Việc dự án mới hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: 02**

- Vía hè rãnh thoát nước đường ngõ tổ dân phố 10 phường Kiến Hưng.
- Nhà làm việc BCH quân sự phường Kiến Hưng.

*** Các dự án đang thi công: 03**

- Trùng tu tôn tạo Miếu Mậu Lương phường Kiến Hưng (HM: nhà tiền tế)
- Trùng tu tôn tạo Miếu Đa Sỹ phường Kiến Hưng;

- Hội trường tổ dân phố 7 phường Kiến Hưng.

* Các dự án đã được quận ghi vốn chuẩn bị thi công năm 2018:02

- Hội trường tổ dân phố 5 phường Kiến Hưng;

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường, rãnh thoát nước khu dân cư Đa Sỹ và Mậu Lương.

3. Dự kiến sử dụng nguồn tăng thu, kết dư năm 2017 chuyển 2018.

(Biểu 03+ 05 chi tiết đính kèm)

Tổng số tiền nguồn tăng thu, kết dư ngân sách phường năm 2017 chuyển 2018 là: 3.902.165.466 đồng;

Trong đó:

- Các khoản đã tạm ứng di chuyển mộ, GPMB dự án : 1.900.354.000 đồng;

- Các khoản dự kiến phân bổ năm 2018 thực hiện:

+ Chi đầu tư xây dựng: 1.801.811.000 đồng

+ Chi thường xuyên cho nhiệm vụ cấp bách năm 2018: 200.000.000 đồng

4. Đề nghị quận điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

(Biểu 02 chi tiết đính kèm)

- Có 03 dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 đề nghị quận điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2020 về thực hiện năm 2019 với tổng mức đầu tư là 14 tỷ đồng, điều chỉnh kế hoạch vốn 07 tỷ đồng cụ thể:

+ Hội trường họp dân tổ dân phố 3, phường Kiến Hưng;

+ Cải tạo nâng cấp đường, rãnh thoát nước các tổ 9,11,12,13 Mậu Lương, phường Kiến Hưng;

+ Cải tạo nâng cấp nghĩa trang Mậu Lương-phường Kiến Hưng.

5. Danh mục công trình dự án đề nghị quận bổ sung đầu tư công giai đoạn 2016-2020; (Chi tiết biểu số 04)

Tổng số dự án đề nghị bổ sung đầu tư công giai đoạn 2016-2020 là 10 dự án; trong đó:

+ Kè ao Sen Mậu Lương phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

+ Cải tạo tuyến ngõ rãnh thoát nước tổ dân phố 2,3,4,8 cửa đình Đa Sỹ phường Kiến Hưng.

+ Đường , rãnh thoát nước, kè phòng hộ nền đường tổ 2,3 phường Kiến Hưng

+ Đơn nguyên 3 Trường mầm non Kiến Hưng, phường Kiến Hưng.

+ Trạm Y tế Mậu Lương phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cơ sở 2)

+ Nhà truyền thống làng nghề Rèn Đa Sỹ.

- + Cải tạo mở rộng Chợ Kiến Hưng.
- + Cải tạo mặt đường, hè đường, rãnh thoát nước tổ dân phố 15.
- + Cải tạo sửa chữa nhà văn hóa Đa Sỹ, Mậu Lương, tổ 4, tổ 15.
- + Cải tạo đơn nguyên 1 trường Mầm non Kiến Hưng;

Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến sử dụng nguồn tăng thu kết dư năm 2017 và đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Đề nghị các Đại biểu nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến./.

Nơi nhận:

- Quận ủy, HĐND, UBND Quận Hà Đông;
- Đảng ủy, HĐND phường;
- Ban kinh tế - xã hội phường (để thẩm tra);
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Uyên

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐTXDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Kèm theo báo cáo số: 121/BC - UBND ngày 08/6/2018 của UBND phường Kiến Hưng trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND phường Kiến Hưng khóa XX, NK 2016 - 2021)

(ĐVT: 1000 đồng)

| STT | Tên dự án | QĐ phê duyệt dự án | Thời gian khởi công/Hoàn thành | Tổng mức đầu tư và dự kiến TMBT | lũy kế thanh toán từ khởi công đến 31/12/2017 | Kế hoạch vốn năm 2018 | | UTH giải ngân 6/2018 | | Tiến độ đầu tư |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | Ngân sách Quận | Ngân sách phường | Ngân sách Quận | Ngân sách phường | |
| | TỔNG SỐ | | | 73.046.197 | 29.301.066 | 18.500.000 | 700.000 | 14.900.000 | 0 | |
| II | <i>Dự án chuyển tiếp đã hoàn thành</i> | | | 43.873.926 | 28.981.066 | 7.300.000 | 0 | 6.300.000 | 0 | |
| 1 | Nhà hợp dân tổ dân phố 13 Mậu Lương, phường Kiến Hưng | 113A/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 | 18/11/2014-26/8/2015 | 4.024.562 | 2.872.647 | | | | | Hồ sơ đang trình PTC |
| 2 | Chợ Kiến Hưng | 554/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 | | 4.490.722 | 3.677.237 | | | | | Đang chi GPMB |
| 3 | Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang nhân dân Đa Sỹ | số 159/QĐ-UBND ngày 18/10/2014 | 2015-2016 | 4.346.190 | 3.700.000 | | | | | Hồ sơ đang trình QLĐT |
| 4 | Kè ao bom Mậu Lương phường Kiến Hưng | số 246/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 | 18/6/2016; TG thi công 175 ngày | 4.401.572 | 2.917.386 | 900.000 | | | | Hồ sơ đang trình QLĐT |
| 5 | Trùng tu, tôn tạo miếu Mậu Lương | số 193a/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 | 2015-2016 | 14.882.656 | 10.313.796 | 2.000.000 | | 1.900.000 | | Bổ sung HM: Nhà tiền tế |

| STT | Tên dự án | QĐ phê duyệt dự án | Thời gian khởi công/ Hoàn thành | Tổng mức đầu tư và dự kiến TMDT | lưu ý kế thanh toán từ khởi công đến 31/12/2017 | Kế hoạch vốn năm 2018 | | UTH giải ngân 6/2018 | | Tiến độ đầu tư |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Ngân sách Quận | Ngân sách phường | Ngân sách Quận | Ngân sách phường | |
| 1 | Via hè, rãnh thoát nước, đường ngõ tổ dân phố 10, phường Kiến Hưng | 6401/QĐ - UBND ngày 28/10/2015 | 2017 | 4.395.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | | 1.900.000 | | Đã duyệt BCKTKT |
| 2 | Nhà làm việc BCH quân sự phường Kiến Hưng | 6402/QĐ - UBND ngày 28/10/2015 | 2017 | 7.333.224 | 3.500.000 | 2.500.000 | | 2.500.000 | | Đã duyệt BCKTKT |
| II | Dự án mới 2018 | | | 29.172.271 | 320.000 | 11.200.000 | 700.000 | 8.600.000 | 0 | |
| 1 | Trùng tu tôn tạo miếu Đa Sỹ phường Kiến Hưng | 189/ QĐ- UBND ngày 29/10/2012 | 2018 | 14.936.656 | 320.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | Chờ vốn quận |
| 2 | Nhà họp dân tổ dân phố số 7 phường Kiến Hưng | 7945/ QĐ- UBND ngày 28/10/2017 | 2018 | 3.999.784 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | |
| 3 | Nhà họp dân tổ dân phố số 5 phường Kiến Hưng | 7966/ QĐ- UBND ngày 30/10/2017 | 2018 | 4.980.460 | | 2.000.000 | | 1.000.000 | | |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường, rãnh thoát nước khu dân cư Đa Sỹ và Mậu Lương | 7951/ QĐ- UBND ngày 30/10/2017 | 2018 | 3.905.371 | | 1.600.000 | | | | |
| 5 | Mua sắm lắp đặt trang thiết bị hội trường, nhà làm việc BCH quân sự phường | | | 1.000.000 | | | 500.000 | | | |
| 6 | Xây dựng sân khấu ngoài trời phường Kiến Hưng | | | 350.000 | | | 200.000 | | | |

DỰ KIẾN SỬ DỤNG

Nguồn tăng thu, kết dư ngân sách phường năm 2017

(Kèm theo báo cáo số: 121/BC - UBND ngày 08/6/2018 của UBND phường Kiến Hưng trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND phường khóa XX, NK 2016 - 2021)

ĐVT: 1000 Đồng

| STT | Dự án | Tổng số | Ghi chú |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| | TỔNG CỘNG | 3.902.165 | |
| I | Các khoản đã chi tạm ứng đến 31/12/2017 | 1.900.354 | |
| 1 | Chi tạm ứng di chuyển mộ | 1.414.610 | |
| 2 | Chi tạm ứng chi GPMB dự án chợ Kiến Hưng | 485.744 | Được chuyển nguồn chi ĐTXD |
| II | Các khoản dự kiến phân bổ 2018 | 2.001.811 | |
| 1 | Chi đầu tư | 1.801.811 | |
| 1,1 | Trung tu tôn tạo Miếu Đa Sỹ, phường Kiến Hưng | 1.000.000 | |
| 1,2 | Mua sắm lắp đặt trang thiết bị hội trường, nhà làm việc BCH quân sự phường | 450.000 | |
| 1,3 | Cải tạo bể vây (bể bơi ngoài trời phường Kiến Hưng) | 351.811 | |
| 2 | Chi thường xuyên cho nhiệm vụ cấp bách | 200.000 | |
| 2,1 | Chi công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ | 100.000 | |
| 2,2 | Cải tạo nhà xe phường Kiến Hưng | 100.000 | |

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG ĐẦU TƯ CÔNG
GIAI ĐOẠN 2016-2020**

(Kèm theo báo cáo số : 121/BC- UBND ngày 08/6/2018 của phường Kiến Hưng trình tại kỳ họp
lần thứ 6, HĐND phường khoá XX; NK 2016-2021)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Tên công trình, dự án | Địa điểm xây dựng | TMĐT dự kiến | Quy mô dự kiến | Ghi chú |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| TỔNG SỐ | | | 68.402 | | 10 |
| 1 | Đường , rãnh thoát nước, kè phòng hộ nền đường tổ 2,3 phường Kiến Hưng | Phường Kiến Hưng | 10.500 | | |
| 2 | Cải tạo mặt đường, hè đường, rãnh thoát nước tổ dân phố 15 phường Kiến Hưng | Phường Kiến Hưng | 3.896 | | |
| 3 | Kè ao Sen Mậu Lương phường Kiến Hưng, quận Hà Đông | Phường Kiến Hưng | 7.500 | | |
| 4 | Nhà truyền thống làng nghề Rèn Đa Sỹ | Phường Kiến Hưng | 5.000 | | |
| 5 | Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa Đa Sỹ, Mậu Lương, tổ 4, tổ 15 phường Kiến Hưng | Phường Kiến Hưng | 6.587 | | |
| 6 | Cải tạo tuyến ngõ rãnh thoát nước tổ dân phố 2,3,4,8 cửa đình Đa Sỹ phường Kiến Hưng | Phường Kiến Hưng | 4.000 | | |
| 7 | Đơn nguyên 3 Trường mầm non Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội | Phường Kiến Hưng | 10.890 | | |
| 8 | Trạm Y tế Mậu Lương phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội (cơ sở 2) | Phường Kiến Hưng | 8.794 | | |
| 9 | Cải tạo, nâng tầng Đơn nguyên 1 Trường Mầm Non Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông | Phường Kiến Hưng | 7.236 | | |
| 10 | Cải tạo mở rộng Chợ Kiến Hưng | Phường Kiến Hưng | 4.000 | | |

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG KIẾN HƯNG**

DỰ KIẾN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐTXD NĂM 2018

Bổ sung nguồn tăng thu, kết dư ngân sách phường năm 2017

(Kèm theo báo cáo số: 121/BC - UBND ngày 08/6/2018 của UBND phường Kiến Hưng trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND phường khóa XX, NK 2016 - 2021)

ĐVT: 1000ĐỒNG

| STT | Dự án | Quyết định phê duyệt dự án | | Lũy kế thanh toán hết 31/12/2017 | Kế hoạch vốn NSP 2018 | | | Ghi chú |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Số QĐ | Tổng mức ĐT (dự kiến TMBĐT) | | Tổng số | Quận phân bổ năm 2018 | Phân bổ từ nguồn kết dư năm 2017 | |
| | TỔNG CỘNG | | 21.138.062 | 3.997.237 | 1.000.000 | 700.000 | 2.287.556 | |
| <i>a</i> | <i>Dự án chuyển tiếp</i> | | 4.490.722 | 3.677.237 | 0 | 0 | 485.745 | Được chuyển nguồn chi |
| 2 | Chợ Kiến Hưng | 554/QĐ-UB ngày 28/11/2006 | 4.490.722 | 3.677.237 | | | 485.745 | |
| <i>b</i> | <i>Dự án mới năm 2018</i> | | 16.647.340 | 320.000 | 1.000.000 | 700.000 | 1.801.811 | |
| 1 | Trung tu tôn tạo Miếu Đa Sỹ, phường Kiến Hưng | 189/QĐ - UBND ngày 29/10/2012 | 14.932.340 | 320.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | |
| 2 | Mua sắm lắp đặt trang thiết bị hội trường, nhà làm việc BCH quân sự phường | | 1.000.000 | | | 500.000 | 450.000 | |
| 3 | Cải tạo bể vầy (bể bơi ngoài trời phường Kiến Hưng) | | 365.000 | | | | 351.811 | |
| 4 | Xây dựng sân khấu ngoài trời phường Kiến Hưng | | 350.000 | | | 200.000 | | |

* Ghi chú: Bổ sung dự kiến tăng tổng mức đầu tư cho 02 dự án

1 Mua sắm lắp đặt trang thiết bị hội trường, nhà làm việc BCH quân sự phường số tiền: 500.000.000 đồng

2 Cải tạo bể vầy (bể bơi ngoài trời phường Kiến Hưng) số tiền: 115.000.000 đồng